



LATVIJAS UNIVERSITĀTES
RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA



KPFI projekta gaita (28.06.2012.)

Otrajā būvdarbu atskaites posmā (01.05.2012. - 31.05.2012.) izpildīts 8 % no kopējā būvdarbu apjoma, izpildīto darbu kopējās izmaksas 26 344,36 Ls (ieskaitot PVN 22 %). Izpildīto darbu apjoms kopš darbu uzsākšanas š.g. aprīlī ir 14 % no kopējā būvdarbu apjoma. Darbi notiek atbilstoši apstiprinātajam tehniskajam projektam, atsevišķi etapi ir kavēti, tomēr kopējie termiņi projekta realizācijai nav kavēti. Turpinās fasādes daļas renovācija - siltināšanas un apdares darbi, pamatu un cokola siltumizolācija, aizbēršana.



Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros



Būvuzņēmējs - pilnsabiedrība „CEKA M”, atbildīgais būvdarbu vadītājs - Gints Bērtulis (sertif. Nr.20-4846), tehniskā projekta autoruzraudzību veic SIA „BELSS” pilnvarotais autoruzraugs arhitekte Līga Vītola (sertif. Nr. 10-0244), būvuzraudzību nodrošina SIA „MM61” atbildīgais būvuzraugs Mihails Murāns (sertif. Nr.20-1910).

Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros