



LATVIJAS UNIVERSITĀTES
RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA



K P F I
KLIMATA PĀRMAIŅU
FINANŠU INSTRUMENTS

KPFI projekta gaita (28.09.2012.)

Piektajā būvdarbu atskaites posmā (01.08.2012. - 01.09.2012.) izpildīts 18 % no kopējā būvdarbu apjoma, izpildīto darbu kopējās izmaksas augustā 53 345,05 Ls (ieskaitot PVN). Izpildīto darbu apjoms kopš darbu uzsākšanas š.g. aprīlī sastāda 84 % no kopējā būvdarbu apjoma. Turpinās fasādes siltināšanas un apdares darbi, jumta seguma un parapetu izbūve, cokola siltināšanas darbi, logu un durvju bloku nomaiņas darbi, lietus kanalizācijas izbūve.



Fasādes siltināšana un apdare



Ēkas fasāde pirms un pēc renovācijas

Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros



Logu ailu iekšējā apdare



Jumta seguma ieklāšana

Būvuzņēmējs - pilsabiedrība „CEKA M”, atbildīgais būvdarbu vadītājs - Gints Bērtulis (sertif. Nr.20-4846), tehniskā projekta autoruzraudzību veic SIA „BELSS” pilnvarotais autoruzraugs arhitekts Līga Vītola (sertif. Nr. 10-0244), būvuzraudzību nodrošina SIA „MM61” atbildīgais būvuzraugs Mihails Murāns (sertif. Nr.20-1910).

Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros